

## Atodiad 2a

Gwerthusiad i ba raddau y cyflwynwyd y CGHT blaenorol

Mae'r tablau canlynol yn nodi'r Themâu Gweithredu a'r Gweithredoedd sydd yn y CGHT gwreiddiol.

Thema Weithredu 1 - cyflwr y rhwydwaith Hawliau Tramwy			
Cyf	Gweithred	Amcan 10 mlynedd	Sylwadau
1/1a	Sicrhau fod llwybrau yng nghategoriâu 1,2 a 3 wedi eu harwyddo a'u cyfeirbwyntio'n iawn.	£155k	Heb ei weithredu'n llawn, mae'r sylw pennaf wedi ei roi ar lwybrau category 1 a 2. Mae diffygion arwyddo yn parhau ac yn cael ei amlygu yn yr holiadau a'r data cyflwr,
1/1b	Sicrhau fod yr holl rwydwaith (hynny yw, categorïau 1-5) wedi ei arwyddo a'i cyfeirbwyntio'n iawn	£217k	Heb ei weithredu, sylw pennaf wedi rhoi i lwybrau category 1 a 2
1/2a	Ymgymryd â gwaith adferol ar lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi gorlifo a thwr yng nghategoriâu 1, 2 a 3	£378k	Heb ei weithredu'n llawn, gwaith wedi ei wneud yn bennaf a'r llwybrau category 1 a 2. Mewn llawer o achosion mae problem yn tarddu o dir cyfagos.
1/2b	Ymgymryd â gwaith adferol ar holl lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi gorlifo a thwr (categoriâu 1- 5)	£525k	Heb ei weithredu, gweler 1 / 2a
1/3a	Datrys yr holl ddiffygion eraill (megis dodrefn diffygiol a rhwystrau) ar lwybrau yng nghategoriâu 1, 2 a 3	£1,170k	Heb ei weithredu'n llawn, sylw pennaf wedi ei roi i lwybrau category 1 a 2.
1/3b	Datrys yr holl ddiffygion eraill (megis dodrefn diffygiol a rhwystrau) ar lwybrau yng nghategori 1 -5 .	£1,636k	Heb ei weithredu (gweler sylw 1/3a)
1/4a	Cynnal a chadw llwybrau yng nghategori 1, 2 a 3 yn eu stad bresennol	£3,420k	Heb ei weithredu'n llawn, blaenoriaeth wedi ei roi i lwybrau category 1 a 2

1/4b	Cynnal a chadw'r holl rwydwaith (hynny yw, categorïau 1-5)	£4,500k	Heb ei weithredu (gweler sylw 1/4a)
1/4c	Cynnal a chadw gyda dirywiad mewn cyflwr	£3,150k	Wedi ei weithredu'n rhannol.

<b>Thema Weithredu 2 – Y map a'r datganiad Swyddogol</b>			
<b>Cyf</b>	<b>Gweithred</b>	<b>Amcan 10 mlynedd</b>	<b>Sylwadau</b>
2 / 1	Gweithredu rhaglen ddatrys anghysondebau - angen aelod o staff ychwanegol i ddatrys 200 o anomaleddau'r Map sydd angen Gorchmynion Diwygio Map swyddogol	£288k (cost swydd)	Heb ei gyflawni oni bai am faterion cynhennus sydd wedi ei blaenoriaethu
2/ 2	Ffyrdd coll – angen aelod o staff i brosesu'r gorchmynion canlyniadol	£288k (cost swydd)	Heb ei weithredu, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu'r ddeddfwriaeth berthnasol I Lwybrau coll ac mae'n debyg na fydd hyn yn digwydd bellach.
2/3	Cynhyrchu Map wedi'i gyfuno - cyfuno newidiadau o'r map swyddogol newydd sydd â dyddiad newydd perthnasol arno.	Adnoddau presennol	Heb ei gyflawni , amodol a'r weithredu 2 / 1
2/ 4	Gweithio at gynhyrchu fersiwn gyfredol o'r Map Swyddogol gweithredol	Adnoddau presennol	Wedi ei gyflawni'n llawn, map ar gael ar systemau mapio'r Cyngor
2/ 5	Clirio'r ôl-groniad o geisiadau Gorchmynion Diwygio Map Swyddogol - 45 achos yn 2007		Nid yw'r ôl-groniad wedi ei glirio, gan fod ceisiadau newydd yn cyrraedd yn rheolaidd, tua 3 y flwyddyn

<b>Thema Weithredu 3 – Rheoli'r Rhwydwaith</b>			
<b>Cyf</b>	<b>Gweithred</b>	<b>Amcan 10 mlynedd</b>	<b>Sylwadau</b>
3 /1	Datblygu polisi cadarn ar gyfer camau ar gyfer camau gorfodi / erlyniadau	Adnoddau presennol	Wedi ei weithredu'n rhannol, rhoddir sylw i agweddau o orfodaeth yn ddogfen Polisi
3/2	Cynhyrchu ystod o bolisiau eglur ar reoli hawliau tramwy	Adnoddau presennol	Wedi ei gyflawni'n llawn
3/3	Cyflwyno trefn reolaidd o archwilio llwybrau'n seiliedig ar y system gategoreiddio – angen swyddog newydd	£252k (costau swydd)	Heb ei gyflawni oherwydd diffyg adnoddau staff. Archwiliadau achlysurol yn cael ei chynnal gan ddefnyddio offer a system bwrpasol
3/4	Penodi Cydlynedd Gwirfoddolwyr I ddatblygu cynlluniau yng Ngwynedd I wella'r rhwydwaith hawliau tramwy - angen swyddog newydd	£234k (costau swydd)	Nid yw wedi bod yn bosibl i gyflogi aelod o staff i ganolbwyntio ar gefnogi gwaith gan wirfoddolwyr. Serch hynny, mae gwirfoddolwyr yn cael eu defnyddio gan y Cyngor a'r Parc Cenedlaethol I gynhorthwy gyda gwaith i gynnal a gwella hawliau tramwy.
3/5	Cynhyrchu canllaw i ddibenion diogelu a gorfodaeth gan ddefnyddio enghraifft Cyngor Sir Gaer fel model ymarfer da	Adnoddau presennol	Nid yw hyn wedi ei weithredu ond mae'r ddogfen Polisi yn ymdrin ag agweddau o faterion gorfodaeth.
3 / 6	Negodi Cytundeb Ffurfiol gyda'r APCE er mwyn sefydlu dull o weithio mwy integredig.	Adnoddau presennol	Mae egwyddorion cydweithio wedi eu cytuno ac mae trefniadau cydweithio agosach wedi esblygu dros amser.
3/ 7	Annog gweithio mewn partneriaeth gydag adrannau eraill o'r Cyngor , cynghorau cymuned ac asiantaethau eraill.	Adnoddau presennol	Trefniadau cydweithio wedi cryfhau dros y blynyddoedd

<b>Thema Weithredu 4 – Deall Anghenion Defnyddwyr</b>			
<b>Cyf</b>	<b>Gweithred</b>	<b>Amcan 10 mlynedd</b>	<b>Sylwadau</b>
4/ 1	Uwchraddio'n briodol yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr	Prisio fesul cynllun	Mae gwelliannau a dargedwyd wedi eu cyflawni gyda grantiau allanol
4/ 2	Adolygu pwyntiau croesi drwy'r rhwydwaith - nodi cyfleoedd i wneud gwelliannau a darparu croesffyrdd mwy diogel	Prisio fesul cynllun	Mae gwelliannau i groesfeydd wedi eu gwneud fel rhan o brif brosiectau megis y Llwybr Arfordir a datblygu'r Lonydd Glas
4 / 3	Trafod gyda thirfeddianwyr a rheolwyr i leihau gwrthdaro - trefnu a chynnal gweithdai gyda thirfeddianwyr i drafod materion sy'n effeithio ar dirfeddianwyr	Adnoddau presennol	Dim gweithdai ffurfiol wedi eu cynnal ond aelodau staff yn ymwybodol o bwysigrwydd datblygu a chynnal perthynas dda gyda thirfeddianwyr.
4/4a	Ceisio opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol lle bynnag y bo'n briodol (target o 100 y flwyddyn)	£531k	Nid yw'r targed yma wedi ei gyrraedd. Mae'n bwysig nodi nad oes gan y Cyngor bŵer i newid camfa am giât heb gydweithrediad y perchennog tir. Yn aml mae yna resymau dilys o ran rheolaeth stoc dros gadw camfeydd.
4/4b	Ceisio'r opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol lle bynnag y bo'n briodol (targed o 50 y flwyddyn)	£265k	Nid yw'r target yma wedi ei gwrrdd (gweler sylw i 4/4a)
4 /4c	Ceisio'r opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol lle bynnag y bo'n briodol (targed o 20 y flwyddyn)	£106k	Mae cynnydd wedi ei wneud tuag at gyrraedd y targed yma.
4/5a	Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anabledau, gwneud gwelliannau i'r arwyneb a hyrwyddo (targed o 10km y flwyddyn)	£2,250k	Nid yw'r targed yma wedi ei gyrraedd

4/5b	Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anabledau, gwneud gwelliannau i'r arwyneb a hyrwyddo (targed o 5km y flwyddyn)	£1,125k	Wedi ei gyrraedd yn rhannol
4/ 5c	Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anabledau, gwneud gwelliannau i'r arwyneb a hyrwyddo (targed o 1km y flwyddyn)	£225k	Mae'r targed yma wedi ei gyrraedd
4/6	Hyfforddiant anabled i swyddogion hawliau tramwy	Adnoddau presennol	Gweithred wedi ei gyflawni
4/7	Cysylltu â gwahanol grwpiau defnyddwyr anabled - ymgynghorir a chynrychiolwyr i helpu i ganfod llwybrau addas posibl	Adnoddau presennol	Cysylltiad uniongyrchol gyda grwpiau defnydd yn digwydd.

<b>Thema Weithredu 5 – Darpariaeth Mynediad presennol</b>			
<b>Cyf</b>	<b>Gweithred</b>	<b>Amcan 10 mlynedd</b>	<b>Sylwadau</b>
5/ 1	Ehangu'r "Adolygiad Fesul Ardal" i gwmpasu'r holl sir+	£576k	Heb ei gyflawni , Roedd gweithredu yn ddibynnol ar gael 2 aelod o staff ychwanegol
5/ 2	Ymgymryd â phrosiectau darparu cyswllt mynediad yn codi o'r Adolygiad Fesul Ardal	£288k	Heb ei gyflawni Roedd gweithredu yn ddibynnol ar gael aelod o staff ychwanegol.
5/3	Parhau i ddarparu / gwella mynediad I Dir Mynediad. Ceisio gwella hygyrchedd hawliau tramwy presennol i dir mynediad	Amodol ar grant	Wedi ei gyflawni'n rhannol. Rhaglen waith oedd yn cael ei yrru gan grant gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru
5/4	Integreiddio a llwybrau diogel i'r ysgol / gwaith - penderfynu pau benodol a ddefnyddir i gymudo i'r ysgol ac i'r gwaith a nodi gwelliannau posibl	Adnoddau presennol	Wedi ei gyflenwi'n rhannol. Deddf Teithio'n llesol yn gyfle i weithredu cynlluniau tebyg dros y blynyddoedd nesaf.

<b>Thema Weithredu 6 – Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd</b>			
<b>Cyf</b>	<b>Gweithred</b>	<b>Amcan 10 mlynedd</b>	<b>Sylwadau</b>
6/ 1a	Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion lle bo'n briodol (20 y flwyddyn @ £200 y postyn)	£36k	Nid yw'r targed yma wedi ei gyrraedd
6/1b	Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion lle bo'n briodol (10 y flwyddyn @ £200 y postyn)	£18k	Nid yw'r targed yma wedi ei gyrraedd
6/1c	Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion lle bo'n briodol (5 y flwyddyn @ £200 y postyn)	£9k	Mae'r targed yma wedi ei weithredu
6/2	Archwilio llwybrau presennol a hyrwyddir – cynnal arolwg o lwybrau a hyrwyddir ac edrych ar gysylltiadau ac estyniadau posibl.	Adnoddau presennol	Mae'r weithred yma wedi ei chyflawni i raddau helaeth
6/3	Nodi mwy o deithiau cerdded iach - archwilio llwybrau newydd / gwahanol i sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad yn cynorthwyo i ddarparu manteision iechyd	Adnoddau presennol	Cyflawnwyd y weithred yma - cyfres o deithiau hamdden wedi ei sefydlu gan APCE a chylchdeithiau arfordirol
6/4	Creu ystod newydd o lwybrau cylchol byr a hyrwyddir – defnyddio rhwydwaith presennol lle bo'n bosibl ond hefyd darparu cysylltiadau newydd lle bo angen	Prisio fesul cynllun	Cyflawnwyd y weithred yma – cyfres o deithiau hamdden wedi ei sefydlu gan APCE a cylchdeithiau arfordirol
6/5	Datblygu gwefan ryngweithiol o ansawdd - adolygu / diwygio, trefnu a chynnal y wefan bresennol i hyrwyddo mynediad a gwaith yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad	Adnoddau presennol	Nid yw'r weithred yma wedi ei chyflawni

*Nodyn : mae Adnoddau presennol yn cyfeirio sefyllfa adnoddau yn 2007 / 08*

## Rhai enghreifftiau o brosiectau i well a mynediad

<b>Datblygu rhan Gwynedd o Lwybr Arfordir Cymru</b>	<p>Buddsoddwyd dros £4m yn y cynllun ers 2007 / 08. Ariannwyd tyn bennaf gan gyllid Llywodraeth Cymru a chronfa Cydgyfeiriant Ewrop.</p> <p>Mae'r gwaith yn parhau i wella a chynnal y llwybr, derbynid grant blynyddol (75%) ar gyfer gwaith cynnal.</p>
<b>Gwella a datblygu'r rhwydwaith</b>	<p>Grant "CGHT" wedi ei dderbyn ers 2008 tuag at wella'r rhwydwaith i gwrdd â meysydd gwaith y CGHT.</p> <p>Mae Gwynedd wedi derbyn £1,007,8823 tuag at welliannau mewn dros 100 lleoliad ar draws y Sir. Enghraifft ddiweddar ydi cefnogaeth i ail godi pont Dol y Bont yn Ninas Mawddwy.</p> <p>Ni fydd y cyllid yma ar gael ar ôl 2017 / 18</p>
<b>Gwella a datblygu'r rhwydwaith Lonydd Glas a llwybrau tebyg</b>	<p>Mae'r rhwydwaith Lonydd Glas yn darparu adnodd i gerddwyr, beicwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn ac mewn rai manau marchogaeth ceffyl.</p> <p>Ers 2008 buddsoddwyd oddeutu £5.5 miliwn i wella'r rhwydwaith Lonydd Glas ac i ddatblygu llwybrau newydd megis Lôn Gwyrfaï ar gyswllt rhwng Tregarth a Bethesda.</p> <p>Ariannwyd yn bennaf gan grantiau allanol.</p>